

**Мониторинг
реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» за I полугодие 2022 год**

Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Результаты		Плановый срок		Фактический срок		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		запланированные	достигнутые	начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»								
Основное мероприятие 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	Голенастов В.А., руководитель	Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности содержания и обслуживания, оптимизация расходов на дорожную деятельность	Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности содержания и обслуживания, оптимизация расходов на дорожную деятельность	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	X
	Рогов Е.М., руководитель							
<i>Контрольное событие № 1</i> Оборудование и содержание ледовых переправ - 4,95 км., содержание зимних автомобильных дорог - 133,85 км	Голенастов В.А., руководитель	X	Оборудование и содержание ледовых переправ - 4,95 км., содержание зимних автомобильных дорог - 133,85 км, Между Администрацией и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Усинск» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, в зимний период на территории муниципалитета функционируют зимние автомобильные дороги и ледовые переправы.	X	31.12.2022	01.01.2022	X	X
Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Голенастов В.А., руководитель	Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности содержания и обслуживания, оптимизация расходов на дорожную деятельность	Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности содержания и обслуживания, оптимизация расходов на дорожную деятельность	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	X
Мероприятие 1.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета МО ГО «Усинск» (содержание «Подъезда к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)», «Подъезд к д. Акись (от автомобильной дороги «Акись - Ошкурья)», «Подъезд к д. Новикбож (от автомобильной дороги «Усть-Уса - Харьягинский»)	Голенастов В.А., руководитель	X	Содержание 16,865 км дорог общего пользования местного значения.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	X
<i>Контрольное событие № 1</i> Софинансирование из Республиканского бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 99%	Голенастов В.А., руководитель	X	Между Администрацией и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Усинск» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	X
Основное мероприятие 1.3. Транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования городского округа «Усинск»	Рогов Е.М., руководитель	Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности содержания и обслуживания, оптимизация расходов на дорожную деятельность	Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности содержания и обслуживания, оптимизация расходов на дорожную деятельность	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	Недостаточное финансирование мероприятий по организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным, речным и воздушным транспортом, необходимость замены транспорта на более усовершенствованные модели.
Мероприятие 1.3.1. Пассажирские воздушные перевозки	Рогов Е.М., руководитель	X	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	X

Контрольное событие №1 Доля фактически выполненных рейсов, утвержденных транспортной схемой внутримunicipальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты не менее 90 %	Рогов Е.М., руководитель	X	По состоянию на 30.06.2022 г. - 41 % выполненных рейсов воздушным транспортом. Ожидается 100% исполнение до конца года.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	X
Мероприятие 1.3.2. Организация обслуживания населения автомобильным и речным транспортом на территории МО ГО «Усинск»	Рогов Е.М., руководитель	X	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	
Контрольное событие №1 Транспортная подвижность населения на автомобильном транспорте в общей численности населения (количество поездок на 1 чел.) не менее 7 поездок в год	Рогов Е.М., руководитель	X	2,8 поездок на 1 человека за полугодие	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	X
Контрольное событие №2 Доля фактически выполненных рейсов, утвержденных расписанием внутримunicipальных пассажирских перевозок речным транспортом в труднодоступные населенные пункты не менее 95%	Рогов Е.М., руководитель	X	По состоянию на 30.06.2022 г. 14,2 % исполнения. Исполнение - 100 % до 31.10.2022	01.06.2022	31.10.2022	01.06.2022	X	X
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми	Голенастов В.А., руководитель	Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности содержания и обслуживания, оптимизация расходов на дорожную деятельность	Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности содержания и обслуживания, оптимизация расходов на дорожную деятельность	01.06.2022	30.09.2022	01.06.2022	X	X
Контрольное событие №1 Ремонт автомобильных дорог местного значения и улиц	Голенастов В.А., руководитель	X	В рамках мероприятия заключен контракт с ООО "СПК "Темп-Дорстрой" сумма контракта 80 592 423,85 руб. на выполнение работ по: устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтажу бортовых камней, устройству бортовых камней, устройству искусственных дорожных неровностей, устройству тротуаров, оборудованию металлическими поручнями плавных спусков, подъёмов, восстановлению газонов на ул. Парковая, а также по устройству асфальтобетонного покрытия тротуара на ул. Таежная (район здания ОМВД) в том числе: срезке поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщиной до 5 см, розливу вяжущих материалов, устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, монтажу опорных конструкций эстажерного типа, обеспыливанию огунтовке металлических поверхностей, окраске металлических огунтованных поверхностей эмалью. Общей площадью асфальтирования 14 858 м2 покрытия. Работы выполняются согласно техническому заданию к муниципальному контракту. На отчетный период ведется подготовка аукционной документации для проведения торгов на выполнение работ по ремонту городских дорог.	01.06.2022	30.09.2022	01.06.2022	X	X
Основное мероприятие 1.6. Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог	Руководитель территориального органа	X	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»								
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	Голенастов В.А., руководитель	Выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети «искусственными неровностями», обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки, обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения, светофорных объектов	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	X
Мероприятие 2.1.1. Обслуживание и обустройство улично-дорожной сети «искусственными неровностями», обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки, выполнение работ по обустройству пешеходными ограждениями зон пешеходных переходов, на участках улично-дорожной сети г. Усинска, выполнение работ по изготовлению и монтажу выносных консолей	Голенастов В.А., руководитель	X	X	01.05.2022	30.09.2022	01.05.2022	X	X

Контрольное событие №1 Выполнение работ по нанесению разметки пешеходных переходов, разметка наносится 3 раза за летний период).	Голенастов В.А., руководитель	X	В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт с ИП Сергеев В.В. на выполнение работ по нанесению разметки пешеходных переходов, площадь разметки пешеходных переходов за 1 нанесение составляет 2374 м2 (разметка наносится 3 раза за летний период), также выполнены работы по установке 88 элементов резина-кордовых искусственных неровностей. Работы выполняются согласно техническому заданию к муниципальному контракту.	01.05.2022	30.09.2022	01.05.2022	X	
Мероприятие 2.1.2. Обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения	Голенастов В.А., руководитель	X	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	
Контрольное событие №1 Обслуживание и текущий ремонт в количестве 696 дорожных знаков.	Голенастов В.А., руководитель	X	В 2022 году произведены обслуживание и текущий ремонт дорожных знаков.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	
Мероприятие 2.1.3. Техническое обслуживание светофорных объектов	Голенастов В.А., руководитель	X	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	
Контрольное событие №1 Обслуживание светофорных объектов в количестве 124 шт	Голенастов В.А., руководитель	X	Производится обслуживание светофоров различного типа. Выполняются работы по установке дополнительного освещения 19-ти пешеходных переходов -12 шт. металлических стоек.	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	
Мероприятие 2.1.4. Обеспечение безопасности дорожного движения внутрипоселковых дорог	Руководитель территориального органа	X	X					
Мероприятие 2.1.5. Приобретение проекта организации дорожного движения	Рогов Е.М., руководитель	X	X	11.07.2022	31.12.2022	11.07.2022	X	
Мероприятие 2.1.6. Строительство линий уличного и дорожного освещения	Голенастов В.А., руководитель	X	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	
Контрольное событие №1 Установка дополнительного уличного и дорожного освещения по ул.Промышленная в г.Усинске (43 шт. ж/б опоры)	Голенастов В.А., руководитель	X	Выполняются работы по установке дополнительного уличного и дорожного освещения по ул.Промышленная в г.Усинске (43 шт. ж/б опоры)	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	
Основное мероприятие 2.3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице	Рогов Е.М., руководитель	X	Снижение преступлений (правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице)	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	
Контрольное событие №1 Приобретение услуг по предоставлению видеосигнала системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	Рогов Е.М., руководитель	X	Обслуживается 63 камеры уличного видеонаблюдения аппаратно программно комплекса "Безопасный город"	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	X	Необходимо увеличение финансирования с целью модернизации камер уличного видеонаблюдения. Модернизация камер требует значительных финансовых затрат

Исполнитель:

Инженер-экономист
Отдела транспорта и связи
тел. 28-1-30 доб. 131

А.И. Староверова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя администрации

А.А. Активва

Начальник отдела транспорта и связи

Е.М. Рогов