



ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Период исполнения
1	2	3	4	5
Итого по ООО "Усинская ТК"				
Центральная водогрейная котельная				
1	Текущий ремонт котлоагрегата ПТВМ-30М ст. № 1	шт.	1	март
2	Текущий ремонт котлоагрегата ПТВМ-30М ст. № 2	шт.	1	апрель
3	Текущий ремонт котлоагрегата ПТВМ-30М ст. № 3	шт.	1	май
4	Средний ремонт котлоагрегата КВГМ-100 ст. № 5	шт.	1	май-август
5	Текущий ремонт котлоагрегата КВГМ-100 ст. № 6	шт.	1	июнь-июль
6	Текущий ремонт котлоагрегата ДКВР-20-13 ст. № 1	шт.	1	август
7	Текущий ремонт котлоагрегата ДКВР-20-13 ст. № 2	шт.	1	август
8	Текущий ремонт котлоагрегата ДКВР-20-13 ст. № 3	шт.	1	сентябрь
9	Текущий ремонт газового оборудования в ГРП-1	шт.	39	июль-август
10	Текущий ремонт газового оборудования в ГРП-2	шт.	59	июль-август
11	Трубопроводы ввода технической воды на ЦВК-1, ЦВК-2	м	99	июнь-сентябрь
12	Запорная арматура (затворы) DN 700 Ру 16 в камерах теплового вывода "Восток" ЦВК-2	шт.	2	июнь-июль
13	Линзовые компенсаторы, газоходы (борова) котлов ПТВМ-30М	шт.	3	апрель-октябрь
Район тепловых сетей				
ГОРОД				
1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	м	39829	июль
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
3	Капитальный ремонт участка тепловой сети DN 150, 500 мм от ТК 369 до ТК 379 по ул. Нефтяников	м	220	июнь-август
4	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 411 до ТК 340 и к ж/д № 10, 12 по ул. Приполярная	м	101	июнь-август
5	Капитальный ремонт участка тепловой сети DN 100, 150 мм от ТК 67 до ТК 71 и до ввода в ж/д № 16 по ул. Молодежная	м	134	июнь-август
6	Капитальный ремонт тепловой сети DN 100 мм от ТК 226 до ж/д № 9б по ул. Строителей	м	58	июнь-август
7	Капитальный ремонт участка тепловой сети DN 50 мм от ТК 303 до ж/д № 32 по ул. Нефтяников	м	48	июнь-август
8	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 170 до МБДОУ «ДСОВ №20» по ул. Комсомольская	м	47	июнь-август
9	Запорная арматура DN 500 Ру 16 в тепловых камерах и павильонов города и промзоны	шт.	12	июнь-август
Мкр. ПИОНЕРНЫЙ				
1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	м	5147	июль
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
ПРОМЗОНА				
1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	м	9942	июнь
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
ГТП, ЦТП, ТП ПИОНЕРНЫЙ				
1	Текущий ремонт подпиточных насосов № 1, 2, 3 в ТП п.Пионерный	шт.	3	январь-декабрь
2	Текущий ремонт кожухотрубных подогревателей в ГТП-1,2,3,4 ЦТП-1,2	шт.	7	январь-декабрь
Усинский участок котельных и тепловых сетей				
Котельная № 7 (пгт. Парма)				
1	Текущий ремонт котла парового ПКМ-6,5 ст. № 4	шт.	1	апрель-июнь
2	Текущий ремонт котла парового ПКМ-6,5 ст. № 5	шт.	1	апрель-июнь
3	Текущий ремонт котла парового ПКМ-6,5 ст. № 6	шт.	1	июль-сентябрь

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Период исполнения
1	2	3	4	5
4	Текущий ремонт котла парового ПКМ-6,5 ст. № 7	шт.	1	июль-сентябрь
Тепловые сети пгт. Парма				
1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	м	10974	июнь
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
Котельная № 3 (с. Колва)				
1	Текущий ремонт водогрейного котла ПКН-2М ст. № 1	шт.	1	январь-март
2	Текущий ремонт водогрейного котла ПКН-2М ст. № 2	шт.	1	апрель-июнь
3	Текущий ремонт водогрейного котла ПКН-2М ст. № 3	шт.	1	январь-март
4	Текущий ремонт водогрейного котла Е-1-0,9ГМ ст. № 4	шт.	1	апрель-июнь
5	Текущий ремонт водогрейного котла Е-1-0,9ГМ ст. № 5	шт.	1	июль-сентябрь
Тепловые сети с. Колва				
1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	м	2411	июнь
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
Котельная №10 (п. Усадор)				
1	Текущий ремонт парового котла ПКМ-4/13 ст. № 1	шт.	1	апрель-июнь
2	Текущий ремонт парового котла ПКГМ-4/13 ст. № 2	шт.	1	июль-сентябрь
Тепловые сети, сети горячего водоснабжения п. Усадор				
1	Гидравлические испытания наружных трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения на прочность и плотность	м	3224	май
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
3	Хлорирование и промывка трубопроводов горячего водоснабжения	м	1335	июнь-июль
Котельная № 8 (канализационные очистные сооружения г. Усинска)				
1	Текущий ремонт парового котла ПКН-2С ст. № 1	шт.	1	январь-март
2	Текущий ремонт парового котла ПКН-2С ст. № 2	шт.	1	январь-март
3	Текущий ремонт парового котла ПКН-2М ст. № 3	шт.	1	июль-сентябрь
4	Текущий ремонт парового котла Е-1/9 ст. № 4	шт.	1	апрель-июнь
Усть-Усинский район ЖКХ				
Котельная №1(с. Усть-Уса)				
1	Текущий ремонт котла КВ-300 ст. № 1	шт.	1	июль-август
2	Текущий ремонт котла КВ-300 ст. № 2	шт.	1	август
Котельная №4(с. Усть-Уса)				
1	Текущий ремонт котла КВа-0,8-95 ст. № 1	шт.	1	июнь-август
2	Текущий ремонт котла КВа-0,8-95 ст. № 2	шт.	1	август
3	Текущий ремонт котла Е-1-0,9ГМ ст. № 3	шт.	1	июнь
4	Текущий ремонт котла Е-1-0,9ГМ ст. № 4	шт.	1	июль
5	Текущий ремонт котла ВКГМ-2,5 ст. № 5	шт.	1	август
6	Текущий ремонт котла ВКГМ-2,5 ст. № 6	шт.	1	июнь-август
Тепловые сети и сети горячего водоснабжения с. Усть-Уса				
1	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения на прочность и плотность	м	5369	май
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
Котельная №5 (д.Новик-бож)				
1	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	м	142	май
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
3	Текущий ремонт котла КВр-0,4К ст. № 1	шт.	1	июль
4	Текущий ремонт котла КВр-0,4К ст. № 2	шт.	1	август
Котельная №6 (Усть-Лыжа)				
1	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	м	284	май
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
3	Текущий ремонт котла КВр-0,4К ст. № 1	шт.	1	июль
4	Текущий ремонт котла КВр-0,4К ст. № 2	шт.	1	июль
5	Текущий ремонт котла КВр-0,22 ст. № 3	шт.	1	август
Щельябожский участок котельных и тепловых сетей				
Котельная №11(с. Щельябож)				
1	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	м	284	май
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Период исполнения
1	2	3	4	5
3	Текущий ремонт котла КВр-0,4К ст. № 1	шт.	1	июль
4	Текущий ремонт котла КВр-0,4К ст. № 2	шт.	1	август
Котельная №14(с. Щельябож)				
1	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	м	177	май
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
3	Текущий ремонт котла ИжКсВр-0,63К ст. № 1	шт.	1	июль
4	Текущий ремонт котла ИжКсВр-0,63К ст. № 2	шт.	1	август
Котельная №15(д.Захарвань)				
1	Текущий ремонт котла ВИН-35	шт.	1	июль
Котельная №16(д.Захарвань)				
1	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	м	224	май
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
3	Текущий ремонт котла КВр-0,63К ст. № 1	шт.	1	июль
4	Текущий ремонт котла КВр-0,63К ст. № 2	шт.	1	август
Участок котельных и тепловых сетей с. Мутный-Материк				
Котельная №18 (д. Денисовка)				
1	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	м	198	май
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
3	Текущий ремонт котла КВр-0,63 ст. № 1	шт.	1	июль
4	Текущий ремонт котла ИжКВ-0,63К ст. № 2	шт.	1	август
5	Текущий ремонт котла КВ-300 ст. № 3	шт.	1	июнь
Котельная №20 (с. Мутный Материк)				
1	Текущий ремонт котла ВИН-35	шт.	1	август
Котельная №22 (с. Мутный Материк)				
1	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	м	259	июнь
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
3	Текущий ремонт котла КВр-0,4К ст. № 1	шт.	1	июль
4	Текущий ремонт котла КВр-0,4К ст. № 2	шт.	1	август
Котельная №23 (с. Мутный Материк)				
1	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	м	57	июнь
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
3	Текущий ремонт котла КВр-0,63К ст. № 1	шт.	1	август
4	Текущий ремонт котла ИжКВ-0,63К ст. № 2	шт.	1	июль
5	Текущий ремонт котла ИжКВ-0,63К ст. № 3	шт.	1	июль
Котельная №28 (с. Мутный Материк)				
1	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	м	314	июнь
2	Работы по результатам гидравлических испытаний	шт.	-	июнь-август
3	Текущий ремонт котла ИжКсВр-0,4К ст. №1	шт.	1	июль
4	Текущий ремонт котла ИжКсВр-0,4К ст. №2	шт.	1	август

Протяженность тепловых сетей указана в двухтрубном исчислении

Начальник ОППР



А.И. Фоминых