

**Отчет об итогах реализации инициативных проектов  
органами местного самоуправления в Республике Коми в 2023 году**

Место реализации проекта		Наименование проекта	Финансирование (тыс. руб.)								% фактически выполненных работ	Дата начала реализации проекта	Дата окончания реализации проекта
МР/ГО/МО (для МР указать ГП/СП)	населенный пункт		ВСЕГО		РБ		МБ		ИНИЦ. платежи				
			план	факт на 01.01.2024	план	факт на 01.01.2024	план	факт на 01.01.2024	план	факт на 01.01.2024			
Муниципальный округ «Усинск» Республики Коми	Село Колва	Обустройство дополнительного уличного освещения в с. Колва ГО «Усинск»	700,00	700,00	550,00	550,00	110,00	110,00	40,00	40,00	100%	14.08.2023	05.09.2023