

СогласованоТехнический директор
ООО «Усинская тепловая компания»

И. Н. Васильева

«__» _____ 2025 г.

**Утверждено**

ИП Садриев Г.Г.

Г.Г. Садриев

12 мая 2025 г.



**План подготовки
к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.**

ИП Садриев Г.Г. _____

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

Общие сведения организации

Юридический адрес организации	Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 8, ТД «Лапландия»
Данные о лицензии (при наличии)	Не применимо
Руководитель	Г.Г.Садриев
Контактные данные (телефон, адрес электронной почты)	89128677055

Сведения об объектах:**1. Общие сведения по объекту**

1	Адрес объекта	Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 8, ТД «Лапландия»
2	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	не жилое
3	Год постройки	2002
4	Общая площадь зданий, м.кв.	980
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Усинская ТК»
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	Да
7	Наличие элеватора/теплового пункта в	Да
8	Система отопления	Централизованная
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	Нет,
11	Материал трубопроводов системы отопления	сталь
12	Материал стен	кирпич
13	Материал кровли	профлист

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	266
	2023-2024 г.г.	274
	2024-2025 г.г.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	-5,8
	2023-2024 г.г.	-4,9
	2024-2025 г.г.	-6,6

	Гкал(при наличии прибора учета)	
	2022-2023 г.г.	229
	2023-2024 г.г.	254
	2024-2025 г.г.	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	-
6.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

3.1. Мероприятия организационного характера

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Примечания
1	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, тепло потребляющей установки)	15.08.2025г.	Акт
2	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание тепло потребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	15.08.2025г.	Протокол
3	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	15.08.2025г.	Инструкции и Паспорт ИТП
4	Организация и проведение периодической проверки узла учета	15.08.2025г.	Акт
5	Организация и проведение периодической проверки КИПиА	15.08.2025г.	Акт КИП
6	Организация и проведение периодической проверки теплового контура	15.08.2025	Акт
7	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	15.08.2025г.	Справка
8	Проведение осмотров и составление актов на предмет наличия несанкционированных	15.08.2025г.	Акт

	врезок		
9	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	15.08.2025г.	Приказ и инструкции
10	Подготовка необходимой документации для проведения проверки готовности объекта к отопительному периоду	15.08.2025	Комплект документов (Паспорт готовности, Акт приемки объекта)

3.2 Мероприятия технического характера

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём	Ед. изм.	Срок выполнения:
1	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	1	Шт.	15.08.2025г.
3	Промывка тепловых пунктов и систем теплоснабжения	1	Шт.	15.08.2025г.
4	Ревизия задвижек системы отопления	4	Шт.	15.08.2025г.
5	Ревизия трубопровода ХВС и ГВС	80	м	15.08.2025г.
6	Ревизия элеваторных узлов	1	Шт.	15.08.2025г.
7	Ревизия запорной арматуры	2	Шт.	15.08.2025г.
8	Ревизия теплоизоляции	10	м	15.08.2025г.

3.3 Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания

	Наименование мероприятий	Объём	Ед. изм.	Срок выполнения
1	Осмотр контурного уплотнителя входных дверей	30	м	15.08.2025г.
2	Осмотр кровли	300	Кв. м	15.08.2025г.
3	Осмотр входных групп	1	Шт.	15.08.2025г.
4	Осмотр отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей	280	Кв.м.	15.08.2025г.