

Согласовано
Технический директор
ООО «Усинская тепловая компания»
И.Н. Васильева
« » 2025 г.

Утверждено
Генеральный директор
ООО «Прогресс-СТ»
К.С. Григорян
« » 2025 г.



**План подготовки
к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.**

ООО «Прогресс-СТ»

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

Общие сведения организации

Юридический адрес организации	115191, г. Москва, вл.тер.г.муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, дом 2, помещение 11/6Н
Данные о лицензии (при наличии)	
Руководитель	Григорян Карен Салаянович
Контактные данные (телефон, адрес электронной почты)	+7 (912) 159-17-08 progress-st@inbox.ru

Сведения об объектах:

1. Общие сведения по объекту

1	Адрес объекта	169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Промышленная, д. 17, 17/1, 17/3, 17/4.
2	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	Промышленный
3	Год постройки	2006
4	Общая площадь зданий, м.кв.	2170,4 (1065,4; 385; 426,3; 293,7).
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Усинская ТК»
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется
7	Наличие элеватора/теплового пункта в	Не имеется
8	Система отопления	Централизованная
9	Схема отопления	Двухтрубная
10	Система ГВС	Не имеется
11	Материал трубопроводов системы отопления	Сталь
12	Материал стен	Бетон, профнастил
13	Материал кровли	Металлочерепица

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	266
	2023-2024 г.г.	274
	2024-2025 г.г.	-
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	- 5,8
	2023-2024 г.г.	- 4,9
	2024-2025 г.г.	- 6,6

3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал(при наличии прибора учета)	
	2022-2023 г.г.	395
	2023-2024 г.г.	279
	2024-2025 г.г.	227
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	-
6.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

3.1. Мероприятия организационного характера

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Примечания
1	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, тепло потребляющей установки)	До 31.08.2025	Акт
2	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание тепло потребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	До 31.08.2025	Протокол
3	Организация и проведение периодической проверки узла учета	До 31.08.2025	Акт
4	Организация и проведение периодической проверки КИПиА	До 31.08.2025	Акт
5	Организация и проведение периодической проверки теплового контура	До 31.08.2025	Акт
6	Составление актов сверки расчетов	До 31.08.2025	Справка об отсутствии задолженности
7	Проведение осмотров и составление актов на предмет наличия несанкционированных	До 31.08.2025	Акт

	врезок		
8	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	До 31.08.2025	Инструкция
9	Подготовка необходимой документации для проведения проверки готовности объекта к отопительному периоду	До 31.08.2025	Пакет документов

3.2 Мероприятия технического характера

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём	Ед. изм.	Срок выполнения:
1	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	1	Пшт.	До 31.08.2025
3	Промывка тепловых пунктов и систем теплоснабжения	1	Пшт.	До 31.08.2025